

ΑΔΑ:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 80-88  
Ταχ. Κώδικας: 11741  
Πληροφορίες: Προϊστάμενος  
Τηλ.: 213-2065329  
Email : yptyna@patt.gov.gr

**Αθήνα 4-7-2024  
Αριθμ. Πρωτ.: 810588**

**ΠΡΟΣ:**

**Την Ανάδοχο εταιρεία  
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ**

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 67  
Ταχ. Κώδικας: 104 34  
Τηλ.: 210 8216133, 210 8238859  
E-mail: info@ergoroh-ate.gr

**ΚΟΙΝ:  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ**

**Θέμα: Απάντηση στο από 22-03-2024 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 375720/22-03-2024) αίτημα της εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7» για καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών λόγω διακοπής εργασιών**

- Σχετ.:**
1. η από 08-08-2022 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 770514/08-08-2022) Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών - Όχληση άρθρου 137 Ν. 4412/2016 του αναδόχου
  2. η υπ'αρ. 801454/23-08-2022 (ΑΔΑ: 6Φ137Λ7-97Δ) Απόφαση ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ, με την οποία έγινε αποδεκτή η με αρ. πρ. 770514/08-08-2022/ΔΤΕΠΑ Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών
  3. η υπ'αρ. 1452153/24-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΚΧ7Λ7-ΛΔΜ) Απόφαση ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ, με την οποία έγινε άρση της διακοπής των εργασιών του έργου
  4. το από 22-03-2024 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 375720/22-03-2024) αίτημα του αναδόχου για αποζημίωση θετικής ζημιάς λόγω διακοπής εργασιών, με συνημμένα δικαιολογητικά για την αιτούμενη αποζημίωση.

Σε απάντηση της από 22-03-2024 επιστολή σας [(4) σχετικό] με την οποία αιτείσθε την καταβολή του ποσού των 502.407,95 ευρώ, ως αποζημίωση βάσει του άρθρου 137 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα από 09.08.2022 έως 24.11.2023 (δηλαδή συνολικά για 473 ημέρες), οι οποίες αφορούν σε δαπάνες για προμήθειες εγγυητικών επιστολών (473 ημέρες), για την ασφάλιση του έργου (473 ημέρες), για την αποζημίωση του προσωπικού του έργου (473 ημέρες), για τις σταλίες των μηχανημάτων του έργου (473 ημέρες), και τέλος για τη δαπάνη γενικών εξόδων διοικητικής λειτουργίας της εταιρείας (473 ημέρες) όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Αποζημίωση προμήθειας εγγυητικών επιστολών	<b>2.189,99 €</b>	4,63/ανά ημέρα * 473 ημέρες
Αποζημίωση	<b>5.600,32 €</b>	11,84/ανά ημέρα * 473 ημέρες

ΑΔΑ:

ασφάλισης έργου																																											
Αποζημίωση προσωπικού έργου	<b>59.774,55 €</b>	<p>Α) Τον Πολιτικό Μηχανικό – μηχανικό του έργου Εμφιετζίδη Πρόδρομο, στον οποίο βάσει συμφωνητικού η ημερήσια δαπάνη απασχόλησης του ανέρχεται στο ποσό των 66,67 € ανά ημέρα.</p> <table border="1" data-bbox="635 421 1342 607"> <tr> <td colspan="3">Από 9/8/2022 έως 24/11/2023 (ημέρες αργίας 473)</td> </tr> <tr> <td>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠ.</td> <td>ΗΜΕΡ. ΑΡΓΙΑΣ</td> <td>ΣΥΝΟΛΟ</td> </tr> <tr> <td>66,67</td> <td>473</td> <td>31.534,91</td> </tr> </table> <p>Β) Την Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. Δημάκα Σοφία σύμφωνα με τις υποβληθείσες ΑΠΔ της εταιρείας:</p> <table border="1" data-bbox="549 734 1369 1048"> <thead> <tr> <th>ΑΠΟΔΟΧΕΣ</th> <th>ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ</th> <th>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</th> <th>ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ</th> <th>ΗΜΕΡΕΣ</th> <th>ΗΜΕΡ. ΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ</th> <th>ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ</th> <th>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.048,00</td> <td>233,60</td> <td>1.281,60</td> <td>1.495,20</td> <td>25,00</td> <td>59,81</td> <td>176,00</td> <td>10.526,56</td> </tr> <tr> <td>1.045,00</td> <td>232,93</td> <td>1.277,93</td> <td>1.490,92</td> <td>25,00</td> <td>59,64</td> <td>297,00</td> <td>17.713,08</td> </tr> <tr> <td colspan="7">ΣΥΝΟΛΟ</td> <td>28.239,64</td> </tr> </tbody> </table> <p>Συνολικό ποσό αιτούμενης αποζημίωσης 59.774,55 €</p>	Από 9/8/2022 έως 24/11/2023 (ημέρες αργίας 473)			ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠ.	ΗΜΕΡ. ΑΡΓΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	66,67	473	31.534,91	ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ	ΗΜΕΡ. ΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ	ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	1.048,00	233,60	1.281,60	1.495,20	25,00	59,81	176,00	10.526,56	1.045,00	232,93	1.277,93	1.490,92	25,00	59,64	297,00	17.713,08	ΣΥΝΟΛΟ							28.239,64
Από 9/8/2022 έως 24/11/2023 (ημέρες αργίας 473)																																											
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠ.	ΗΜΕΡ. ΑΡΓΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ																																									
66,67	473	31.534,91																																									
ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ	ΗΜΕΡ. ΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ	ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ																																				
1.048,00	233,60	1.281,60	1.495,20	25,00	59,81	176,00	10.526,56																																				
1.045,00	232,93	1.277,93	1.490,92	25,00	59,64	297,00	17.713,08																																				
ΣΥΝΟΛΟ							28.239,64																																				
Αποζημίωση μηχανικού εξοπλισμού του υπεργολάβου ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ	<b>340.560,00€</b>	<table border="1" data-bbox="595 1272 1378 1464"> <thead> <tr> <th>α/α</th> <th>ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ</th> <th>ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ</th> <th>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR 246C</td> <td>99697</td> <td>150,00 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Ο &amp; Κ RGH</td> <td>85216</td> <td>210,00 €</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLAR 330CLN</td> <td>113209</td> <td>210,00 €</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOB CAT 753</td> <td>105685</td> <td>150,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ΣΥΝΟΛΟ</td> <td>720,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="660 1507 1315 1659"> <tr> <td colspan="3">Από 9/8/2022 έως 24/11/2023 (ημέρες αργίας 473)</td> </tr> <tr> <td>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ</td> <td>ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ</td> <td>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</td> </tr> <tr> <td>720,00</td> <td>473</td> <td>340.560,00</td> </tr> </table> <p>Συνολικό ποσό αιτούμενης αποζημίωσης 340.560,00 €</p>	α/α	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	1	ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR 246C	99697	150,00 €	2	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Ο & Κ RGH	85216	210,00 €	3	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLAR 330CLN	113209	210,00 €	4	ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOB CAT 753	105685	150,00 €	ΣΥΝΟΛΟ			720,00 €	Από 9/8/2022 έως 24/11/2023 (ημέρες αργίας 473)			ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	720,00	473	340.560,00								
α/α	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ																																								
1	ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR 246C	99697	150,00 €																																								
2	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Ο & Κ RGH	85216	210,00 €																																								
3	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLAR 330CLN	113209	210,00 €																																								
4	ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOB CAT 753	105685	150,00 €																																								
ΣΥΝΟΛΟ			720,00 €																																								
Από 9/8/2022 έως 24/11/2023 (ημέρες αργίας 473)																																											
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ																																									
720,00	473	340.560,00																																									
Δαπάνη Γενικών Εξόδων	<b>94.283,09 €</b>	<p>Η δαπάνη αυτή αφορά στον αναλογικό επιμερισμό και καταλογισμό στο έργο των γενικών εξόδων διοικητικής λειτουργίας της εταιρείας. Για τον ανωτέρω λόγο έγινε χρήση των δημοσιευμένων ισολογισμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τελευταίας πενταετίας (2017,</p>																																									

ΑΔΑ:

		2018, 2019, 2020 και 2021).																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ΧΡΗΣΗ</th> <th>ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</th> <th>ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>312.862,51</td> <td>4.943.675,60</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>334.519,49</td> <td>4.185.930,24</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>338.438,55</td> <td>3.826.768,89</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>243.654,07</td> <td>5.261.413,71</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>396.372,47</td> <td>6.155.981,77</td> </tr> <tr> <td>ΣΥΝΟΛΟ</td> <td>1.625.847,09</td> <td>24.373.770,21</td> </tr> </tbody> </table>			ΧΡΗΣΗ	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2016	312.862,51	4.943.675,60	2017	334.519,49	4.185.930,24	2018	338.438,55	3.826.768,89	2019	243.654,07	5.261.413,71	2020	396.372,47	6.155.981,77	ΣΥΝΟΛΟ	1.625.847,09	24.373.770,21						
ΧΡΗΣΗ	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																													
2016	312.862,51	4.943.675,60																													
2017	334.519,49	4.185.930,24																													
2018	338.438,55	3.826.768,89																													
2019	243.654,07	5.261.413,71																													
2020	396.372,47	6.155.981,77																													
ΣΥΝΟΛΟ	1.625.847,09	24.373.770,21																													
		Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτουν τα εξής:																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>A/A</th> <th>Συνολικός κύκλος εργασιών πενταετίας (€)</th> <th>Συνολική δαπάνη Γ.Ε. πενταετίας (€)</th> <th>Ποσοστό Γ.Ε. (%)</th> <th>Ποσό Σύμβασης (€)</th> <th>Χρόνος εκτέλεσης έργου σε ημέρες</th> <th>Μέση ημερήσια αξία έργου (€)</th> <th>Ημέρες</th> <th>Δαπάνη αναλογούστων στο έργο Γ.Ε. (€)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)=(3)/(2)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> <th>(7)=(5)/(6)</th> <th>(8)</th> <th>(9) =(7)x(8)x(4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>24.373.770,21</td> <td>1.625.847,09</td> <td>6,67%</td> <td>1.613.809,96</td> <td>540</td> <td>2.988,54</td> <td>1</td> <td>199,33</td> </tr> </tbody> </table>			A/A	Συνολικός κύκλος εργασιών πενταετίας (€)	Συνολική δαπάνη Γ.Ε. πενταετίας (€)	Ποσοστό Γ.Ε. (%)	Ποσό Σύμβασης (€)	Χρόνος εκτέλεσης έργου σε ημέρες	Μέση ημερήσια αξία έργου (€)	Ημέρες	Δαπάνη αναλογούστων στο έργο Γ.Ε. (€)	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)	(7)=(5)/(6)	(8)	(9) =(7)x(8)x(4)		24.373.770,21	1.625.847,09	6,67%	1.613.809,96	540	2.988,54	1	199,33
A/A	Συνολικός κύκλος εργασιών πενταετίας (€)	Συνολική δαπάνη Γ.Ε. πενταετίας (€)	Ποσοστό Γ.Ε. (%)	Ποσό Σύμβασης (€)	Χρόνος εκτέλεσης έργου σε ημέρες	Μέση ημερήσια αξία έργου (€)	Ημέρες	Δαπάνη αναλογούστων στο έργο Γ.Ε. (€)																							
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)	(7)=(5)/(6)	(8)	(9) =(7)x(8)x(4)																							
	24.373.770,21	1.625.847,09	6,67%	1.613.809,96	540	2.988,54	1	199,33																							
		Συνολικό ποσό αιτούμενης αποζημίωσης 473ημέρες X 199,33 €/ημέρ = 94.283,09 €																													
<b>Συνολικά:</b>	<b>502.407,95€</b>																														

και αφού λάβαμε υπόψη την αναφερόμενη σχετική αλληλογραφία, μετά από την εξέταση των επιμέρους αιτούμενων ποσών αποζημίωσης και τον έλεγχο των σχετικών παραστατικών που υποβλήθηκαν με την υπ'αρ.πρωτ ΔΤΕΠΑ 375720/22-03-2024 επιστολή σας, για την απασχόληση (πραγματική και δυνητική) στο έργο κατά το διάστημα της διακοπής των εργασιών, σας επισημαίνουμε τα εξής:

#### A. Χρονικό διάστημα δικαιούμενης αποζημίωσης

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 137 του Ν.4412/2016 «*Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης.*» Δεδομένου ότι, υποβλήθηκε από μέρος σας η σχετική όχληση στις 08-08-2022 (αρ.πρωτ. ΔΤΕΠΑ 770514/08-08-2022) δικαιούστε να ζητήσετε αποζημίωση μόνο για τις θετικές ζημιές που προκαλούνται μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Συνεπώς, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη το παρακάτω χρονικό διάστημα:

1. από 09-08-2022 έως 24-11-2023, δηλαδή για χρονικό διάστημα τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) ημερών και μόνο για τις θετικές ζημιές που προκλήθηκαν στην εταιρεία
2. από 09-08-2022 έως 24-11-2023, δηλαδή για χρονικό διάστημα τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) ημερών για το προσωπικό του έργου

#### B. Υπολογισμός αποζημίωσης θετικών ζημιών για το χρονικό διάστημα από 09-08-2022 έως 24-11-2023

Τα επιμέρους ποσά ανά κατηγορία δαπάνης για το χρονικό διάστημα των τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) ημερών, δηλαδή από 09-08-2022 έως 24-11-2023, που γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία με βάση τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, έχουν ως ακολούθως:

- 1) Η αποζημίωση για την πρόσθετη δαπάνη για προμήθειες εγγυητικών επιστολών (υπ' αριθμ. LD/20364/00119/29-12-2020 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 118.965,41 € της τράπεζας Attica bank) γίνεται δεκτή για το χρονικό διάστημα των 473 ημερών. Επομένως, η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής:

**Γίνεται δεκτό το ποσό των 4,63/ανά ημέρα \* 473 ημέρες = 2.189,99 € (B.1)**

ΑΔΑ:

- 2) Η αποζημίωση για την πρόσθετη δαπάνη για την ασφάλιση του έργου (υπ' αριθμ. 07/20006570 ασφαλιστήριο συμβόλαιο) γίνεται δεκτή για το χρονικό διάστημα των τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) ημερών, δηλαδή από 09-08-2022 έως 24-11-2023. Επομένως, η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής:

**Γίνεται δεκτό το ποσό των 11,84/ανά ημέρα \* 473 ημέρες = 5.600,32 € (B.2)**

- 3) Από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά για την αποζημίωση του προσωπικού του έργου και συγκεκριμένα :

A) του Πολιτικού Μηχανικού Εμφιετζίδη Πρόδρομου, σύμφωνα με τις καταστάσεις συμφωνητικών και συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών που προσκομίστηκαν και επειδή ο κος Εμφιετζίδης είχε αναλάβει την εκτέλεση εργασιών Πολιτικού Μηχανικού σε όλα τα έργα της εταιρείας ανά την επικράτεια,

**Γίνεται δεκτό το ποσό των 50% \* 31.534,91 =15.767,46 € (B.3)**

**Δε γίνεται δεκτό το ποσό των 50% \* 31.534,91 =15.767,46 €** για το λόγο ότι σύμφωνα με τη σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών του μηχανικού προκύπτει ότι ο μηχανικός απασχολείται σε όλα τα έργα της εταιρείας ανά την επικράτεια, είτε σε έργα που η ΕΡΓΟΡΟΗ είναι ανάδοχος, είτε μέλος κατασκευαστικής κοινοπραξίας είτε υπεργολάβος και **όχι αποκλειστικά στο συγκεκριμένο έργο**

B) της Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. Δημάκα Σοφίας, σύμφωνα με τα αντίγραφα αποδεικτικών υποβολής ΑΠΔ, για τους μήνες Αύγουστο 2022 έως Νοέμβριο 2023 το συγκεκριμένο προσωπικό δεν κρίνεται, αποδεδειγμένα, αποκλειστικά απαραίτητο για την ομαλή εκτέλεση του έργου τη συγκεκριμένη περίοδο διακοπής των εργασιών και παράλληλα δεν εξυπηρετούσε πιθανές έκτακτες περιστάσεις αφού αποτελούσε προσωπικό για το σύνολο της εταιρείας.

**Γίνεται δεκτό το ποσό των 50% \* 28.239,64=14.119,82 € (B.4)**

**Δε γίνεται δεκτό το ποσό των 50% \* 28.239,64=14.119,82 €**

- 4) Για την αιτούμενη αποζημίωση του μηχανικού εξοπλισμού του υπεργολάβου ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ, οι δαπάνες του συγκεκριμένου μηχανικού εξοπλισμού δεν γίνονται δεκτές διότι, αποδεδειγμένα, δεν κρίνεται αποκλειστικά απαραίτητος για την ομαλή εκτέλεση του έργου τη συγκεκριμένη περίοδο διακοπής των εργασιών και παράλληλα δεν εξυπηρετούσε πιθανές έκτακτες περιστάσεις (**οι εργασίες του έργου δεν είχαν εκκινήσει** - είχαν πραγματοποιηθεί μόνο 2 ερευνητικές τομές στις 15-16/12/2021 στην οδό Πίνδου και στις 11/01/2022 στην οδό Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των εμποδίων ΟΚΩ).

Για το συγκεκριμένο μηχανικό εξοπλισμό προσκομίστηκε υπεργολαβικό συμφωνητικό προϋπολογισμού εργασιών 200.000 (πλέον ΦΠΑ), της 4/01/2022, ενώ δεν προσκομίστηκαν αποδεικτικά καταβολής της αιτούμενης δαπάνης των 340.560,00 € (από τράπεζα κλπ.).

**Δε γίνεται δεκτό το ποσό των 340.560,00 €**

Συνοπτικά για να αποδειχθεί η μη ανάγκη προσκόμισης επί τόπου του έργου του μηχανικού εξοπλισμού αναφέρουμε τα κάτωθι:

- Με τα με από 10/06/2021, 15/07/2021, 30/9/2021 (ΔΤΕΠΑ 472277 – 10/06/2021 και 596914 – 15/07/2021 και 809796-30/09/2021) έγγραφα της αναδόχου εταιρείας επιστημάνθηκαν προβλήματα στην κατασκευή του έργου λόγω υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ.
- Με το με αριθμό 849721 – 11/10/2021 έγγραφό της (και αφού είχαν προηγηθεί επιτόπου του έργου συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων ΟΚΩ) η ΔΤΕΠΑ αναζήτησε εγγράφως προτάσεις από την ΕΥΔΑΠ, τον ΔΕΔΔΗΕ, την ΕΔΑ, τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και το Μελετητή του έργου, για την αντιμετώπιση των δικτύων τους και την εύρεση λύσεων στα προβλήματα κατασκευής του Σ7Ν, τα οποία αναλυτικά παρέθεσε.
- Στις 20/05/2022 διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία, σε απάντηση του σχετικού 148612 – 16/05/2022 αιτήματος, το με αριθμό 157189/Φ. Κηφισός/20-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών Εγχειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του Υπουργείου

ΑΔΑ:

Υποδομών και Μεταφορών με συνημμένα στοιχεία της «Μελέτης έργων Διευθέτησης Οριοθέτησης του ποταμού Κηφισού στο τμήμα από τις Τρεις Γέφυρες – Ανάντη Κόκκινου Μύλου έως Αττική Οδό», η οποία εκπονήθηκε το Μάρτιο του 2020. Σύμφωνα με αυτά (οριζοντιογραφία, μηκοτομή και απόσπασμα σχεδίου με την τυπική διατομή που αντιστοιχεί στη θέση εκβολής του συλλεκτήρα Σ7) προκύπτει ότι το υψόμετρο της Α.Σ.Υ. (ανώτατη στάθμη ύδατος) για περίοδο επαναφοράς 50 ετών (T=50) είναι 93,55 μ. Σύμφωνα με την Εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη του υπό κατασκευή Συλλεκτήρα Σ7Ν, που συντάχθηκε τον Απρίλιο του 2017, το υψόμετρο του πυθμένα του αγωγού είναι 92,20 μ.

- Σύμφωνα με το με α.π. 270195357/18-7-2022 (ΔΤΕΠΑ 771791/8-8-2022) έγγραφο της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής σχετικά με τη μετατόπιση δικτύου της που διέρχεται κατά μήκος των οδών Θεσσαλονίκης (από Τρωάδος έως Κυκλάδων) και Τρωάδος (από Θεσσαλονίκης έως Πλαστήρα), για τη μετατόπιση του ενεργού φυσικού αερίου (Μέσης πίεσης 19 bar διαμέτρου 18" που τροφοδοτεί χιλιάδες καταναλωτές) απαιτούνται χρονοβόρες και εκτεταμένες εργασίες κατασκευής νέου και ισοδύναμης τεχνικής δυναμικότητας (δεδομένου ότι η λειτουργία του δεν μπορεί να διακοπεί) και ως εκ τούτου, για να υλοποιηθεί η μελέτη του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ –ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7» θα πρέπει να εκπονηθεί νέα μελέτη, η οποία να υποβληθεί στην ΕΔΑ Αττικής προς έγκριση και εν συνεχεία να συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών το νέο χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση των απαιτούμενων κατασκευαστικών εργασιών.
- Την 08-08-2022 ο Ανάδοχος υπέβαλλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών - Όχληση άρθρου 137 Ν. 4412/2016 του αναδόχου (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 770514/08-08-2022)
- Με την υπ'αρ. 801454/23-08-2022 (ΑΔΑ: 6Φ137Λ7-97Δ) Απόφαση ΤΥΕΛΕ/ΔΤΕΠΑ, έγινε αποδεκτή η με αρ. πρ. 770514/08-08-2022/ΔΤΕΠΑ Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών.
- Με βάση τα ανωτέρω, με το με αριθμό 940716 – 29/09/2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για σύνταξη τροποποίησης της μελέτης του έργου και συγκεκριμένα για τη σύνταξη υδραυλικής, στατικής και γεωτεχνικής μελέτης, προκειμένου να καταστεί δυνατή, με τις απαραίτητες προσαρμογές, η κατασκευή των αγωγών ομβρίων του έργου του θέματος. Η τροποποιημένη μελέτη του έργου με συντάκτη την HYDRO BALANCE Σύμβουλοι Μηχανικοί υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο στις 29/11/2022 (ΔΤΕΠΑ 1265784 – 29/11/2022) και έχει ήδη περιληφθεί στην με α.π. ΔΤΕΠΑ 186179/12-2-2024 1η Εντολή πληρωμής του έργου και εξοφληθεί από την Περιφέρεια Αττικής.
- Μετά την παραλαβή της μελέτης, η υπηρεσία μας συνέταξε τον 1ο ΑΠΕ του έργου, ο οποίος περιλαμβάνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου και τη σύναψη της 1ης ΣΣΕ ύψους 1.448.602,09 € (με ΦΠΑ).
- Με την με αριθμό 508/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 10/08/2023, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το 45590 – 11/09/2023 έγγραφο, κρίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου.
- Την 22/11/2023 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου, συνολικής δαπάνης 1.448.602,09 € (με Φ.Π.Α.) (ΚΗΜΔΗΣ 23ΣΥΜΝ013814155 2023-11-22).
- Επιπλέον στις 27/12/2022 (ΔΤΕΠΑ 1386237 – 27/12/2022) ο Ανάδοχος υπέβαλλε την κυκλοφοριακή μελέτη του έργου.
- Στις 24/1/2023 ( ΔΤΕΠΑ 93359/24-01-2023) ο Ανάδοχος υπέβαλλε την Μελέτη μετατόπισης δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων που η Υπηρεσία μας απέστειλε στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για έγκριση (ΔΤΕΠΑ 106122/26-1-2023).
- Την 14/02/2024 εκδόθηκε η ΑΡΙΘ. (21762) Απόφαση Προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την εκτέλεση του έργου:

ΑΔΑ:

"Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας – Έργα ενίσχυσης υφιστάμενου συλλεκτήρα Σ7"

- Με το α.π.130/16-2-2024 (ΔΤΕΠΑ 206492/16-2-2024) η Ανάδοχος εταιρεία ζητάει από το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας την παραχώρηση χώρου για χρήση εργοταξίου για όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, δεδομένου ότι «*επικείται να ξεκινήσουν οι εργασίες*».

Από την ανωτέρω αναφερόμενη αλληλογραφία προκύπτει ευλόγως η μη ανάγκη προσκόμισης μηχανικού εξοπλισμού ή της διατήρησής του στο χώρο του έργου καθόσον δεν υπήρχε οργανωμένο εργοτάξιο.

Επιπλέον στο Ν. 4412/16, άρθρο 137, παρ. 2 (β) αναφέρεται ότι «**κατά την προσκόμισή του εξοπλισμού στο εργοτάξιο θα κατατεθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται: αα) η ιδιοκτησία, ββ) το έτος κατασκευής κάθε μηχανήματος, γγ) το έτος αγοράς, δδ) η αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος από τα επίσημα βιβλία της εργοληπτικής επιχείρησης, εε) η προβλεπόμενη χρονική περίοδος απασχόλησης κάθε μηχανήματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών και το είδος των εργασιών στο οποίο θα απασχοληθεί, στστ) τα μισθωτήρια συμβόλαια για τον μη ιδιόκτητο εξοπλισμό**», τα οποία δεν έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας.

- 5) Για την αιτούμενη αποζημίωση περί Δαπάνης Γενικών Εξόδων διοικητικής λειτουργίας της εταιρείας , σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις - Εκθέσεις Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με χρήση των δημοσιευμένων ισολογισμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τελευταίας πενταετίας (2017, 2018, 2019, 2020 και 2021) για το χρονικό διάστημα των τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) ημερών, δηλαδή από 09-08-2022 έως 24-11-2023, η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής: [1.625.847,09 (Συνολική δαπάνη Γ.Ε. πενταετίας) / 24.373.770,21 (Συνολικός κύκλος εργασιών πενταετίας)] = 6,67%. Δαπάνη αναλογούντων στο έργο Γ.Ε. : 2.988,54 X 6,67% = 199,33 €/ημέρ. Δαπάνη για τις τετρακόσιες εβδομήντα τρεις (473) ημέρες διακοπής: 199,33 X 473 = 94.283,09 €.

**Γίνεται δεκτό το ποσό των 94.283,09 € (Β.5)**

Συνεπώς, το συνολικό ποσό των θετικών ζημιών ανέρχεται σε: (Β.1) **2.189,99 €** + (Β.2) **5.600,32 €** + (Β.3) **15.767,46 €** + (Β.4) **14.119,82 €** + (Β.5) **94.283,09 €** = **131.960,70 €** το οποίο αφορά, αντίστοιχα, σε δαπάνες: εξυπηρέτησης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, ασφάλισης του έργου, αμοιβής προσωπικού του έργου και Δαπάνη Γενικών Εξόδων διοικητικής λειτουργίας της εταιρείας

Βάσει των παραπάνω, το από 22-03-2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών, σύμφωνα με το 137 του Ν.4412/2016, ποσού 502.407,95 ευρώ γίνεται **μερικώς αποδεκτό** και δύναται να καταβληθεί το ποσό των **131.960,70 Ευρώ**, ως αποζημίωση θετικών ζημιών, για το διάστημα από 09-08-2022 έως 24-11-2023, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την παραπάνω αποζημίωση.

*Για την παρούσα πράξη της Υπηρεσίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 376 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4491/2017.*

*Επομένως κατά της υπόψη πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η ανάδοχος εταιρεία μπορεί να υποβάλλει ένσταση απευθυνόμενη στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίησή της (άρθρο 174 Ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 Ν.4491/17). Η μη άσκηση ένστασης έχει ως συνέπεια την απόρριψη, ως απαράδεκτη, ενδεχόμενης άσκησης, από την ανάδοχο εταιρεία, προσφυγής στο διοικητικό εφετείο (άρθρο 175 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 Ν.4491/17).*

**Ο Αν. Προϊστάμενος  
Τ.Υ.Ε.-Λ.Ε./Δ.Τ.Ε.Π.Α.**

**Δρ. Μιλτιάδης Κύρκος  
Πολιτικός Μηχανικός**