

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο
Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό
Χρόνος διατήρησης: Στο διηνεκές

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Νέα Φιλαδέλφεια 11/11/2024

Αριθ. Πρωτ. : **30364**

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων**

Γραφείο Δημ. Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. : 213-2049086
Fax : 213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **40/2024** τακτικής Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **294/2024**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1.Π.Ε.), 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) και 1ης παράτασης το έργο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 243Β ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ" (Α.Μ.99/2021)»

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 11 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 30139/37/7-11-2024 ηλεκτρονική πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Τομπούλογλου, που κοινοποιήθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Τομπούλογλου Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Ζαχαριάδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 3) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος 4) Δρεπανιά Ελένη, 5) Αθανασόπουλος Παναγιώτης 6) Πανόργιας Αναστάσιος και 7) Τάφας Ηλίας, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 30059/6-11-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 243Β ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (Α.Μ. : 99/21)

1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΝΦΝΧ 4231_13/02/2024 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητεί παράταση 45 ημερών.
2. Η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΝΦΝΧ 18901_10/07/2024 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητεί ανακεφαλαιωτικά παράταση 138 ημερών.
3. Η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΝΦΝΧ 27114/09.10.2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗΣ ΑΤΕ η οποία ζητά κατάληψη μέρους του οικοπέδου του Ο.Τ. 243Β για 1 μήνα περίπου για την εκτέλεση αντιπλημμυρικού έργου.

Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 243Β ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»

Α.Μ.: 99/21

Προϋπολογισμός: 678.072,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Συμβατική Δαπάνη: 531.082,90 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Ανάδοχος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΤΟΝ ΑΣΤ

Επιβλέποντες: Μανής Π.-Ασημάκης Π.

Κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλουμε συνημμένα το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, και τα ανωτέρω σχετικά αιτήματα, του εν θέματι έργου, και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Δ.Ε. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση της Δ.Ε. σας γνωρίζουμε ότι:

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις τόσο των εγκεκριμένων εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού, όσο και των νέων τιμών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), όπως αυτές προέκυψαν από απαίτηση της κατασκευής απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου, είναι δε σύμφωνες με το βασικό σχέδιο αυτού.(άρθρου 132, παρ. 2, του Ν.4412/2016.)

Η τροποποίηση στη δαπάνη των ομάδων εργασιών του έργου, έχει ως εξής :

ΟΜΑΔΑ 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Παρατηρείται **αύξηση** των συμβατικών εργασιών κατά **14,50 %**.

ΟΜΑΔΑ 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ

Παρατηρείται **αύξηση** των συμβατικών εργασιών κατά **2,10 %**.

ΟΜΑΔΑ 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Παρατηρείται **αύξηση** των συμβατικών εργασιών κατά **1,77 %**.

ΟΜΑΔΑ 4. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

ΔΕΝ παρατηρείται καμία αυξομείωση των συμβατικών εργασιών.

ΟΜΑΔΑ 5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Παρατηρείται **αύξηση** των συμβατικών εργασιών κατά **10,54 %**.

ΟΜΑΔΑ 6. Νέες εργασίες οι οποίες έχουν ως εξής:

NT1	Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) (0,21€/m ³ .km) 25 x 0,21 = 5,25
NT2	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, Βλήτρα από ράβδους Φ12 mm ΣΧΕΤ. Β-92.2
NT3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής (σχετ.22.15.03)
NT4	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ σχετ.32.25.05
NT5	Αποστατήρεςσιδηροπλισμού σκυροδεμάτων σχετ.38.45
NT6	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m σχετ.Ζ2.6
NT7	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m σχετ.Ζ2.5
NT8	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m σχετ.Ζ2.3
NT9	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου σχετ 20.20
NT10	Προσαύξηση διαφορά τιμής του άρθρου ΑΤΗΕ 8774.5.5 για Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5 X 16 αντί του 5 X 10 mm ² της μελέτης
NT11	Προσαύξηση διαφορά τιμής του άρθρου ΑΤΗΕ 00Ν.ΑΛΜ.9 για πίνακα πύλαροδοφωτισμού 12 μονοφασικών αναχωρήσεων και 1 τριφασικής αντί των 8 αναχωρήσεων του άρθρου της μελέτης

ΝΤ12	Προσαύξηση διαφορά τιμής του άρθρου ΥΔΡ 6711.6 για την κατασκευή στραγγιστηρίου αγωγού PVC-U διάτρητου τοιχώματος συμπεριλαμβανομένου γεωφάσματος και διαβαθμισμένων αδρανών .
ΝΤ13	Προσαύξηση διαφορά τιμής του άρθρου ΑΤΗΕ Ν9347 από Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ τριφασικής παροχής Νο2 σε κατηγορία Νο3

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη,

1. Την πρόταση της υπηρεσίας όπως αυτή αποτυπώνεται στη **συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση.**
 2. Τις ανωτέρω σχετικές αιτήσεις που αφορούν την παράταση του έργου.
η Δ.Ε. ως Προϊσταμένη Αρχή καλείται να αποφασίσει σχετικά για την έγκριση ή μη
1. Του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο για συνολική δαπάνη 531.082,90 ευρώ, εκ των οποίων 7.378,26 ευρώ για απρόβλεπτα, 0 (μηδέν) ευρώ για πρόβλεψη αναθεώρησης, 12.759,76 για απολογιστικά και 102.790,24 ευρώ για Φ.Π.Α.
 2. Την παράταση «με αναθεώρηση» της σχετική προθεσμίας του έργου κατά 162 ημέρες και συγκεκριμένα έως το Σάββατο, 31 Μαΐου 2025.

Συνημμένα:

1. 1^{ος} Α.Π.Ε.
2. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
3. Αιτιολογική έκθεση
4. Φωτ/φα σχετικών.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δ.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **40/2024** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Δ.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

- Το μέλος της Δ.Ε. κ. Ι.Ζαχαριάδης δήλωσε «παρών» κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία.

Η Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 2δ του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/23, τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ..Μ.Ν.Ε. του έργου, καθώς επίσης:

1. Την υπ'αριθμ.πρωτ.ΔΝΦΝΧ 4231_13/02/2024 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητεί παράταση 45 ημερών.
2. Την υπ'αριθμ.πρωτ.ΔΝΦΝΧ 18901_10/07/2024 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητεί ανακεφαλαιωτικά παράταση 138 ημερών.
3. Την υπ'αριθμ.πρωτ.ΔΝΦΝΧ 27114/09.10.2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗΣ ΑΤΕ η οποία ζητά κατάληψη μέρους του οικοπέδου του Ο.Τ. 243Β για 1 μήνα περίπου για την εκτέλεση αντιπλημμυρικού έργου.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την **έγκριση** του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 243Β ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ**» Α.Μ. : **99/21**, όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο για συνολική δαπάνη 531.082,90 ευρώ, εκ των οποίων 7.378,26 ευρώ για απρόβλεπτα, 0 (μηδέν) ευρώ για πρόβλεψη αναθεώρησης, 12.759,76 για απολογιστικά και 102.790,24 ευρώ για Φ.Π.Α.
2. Την **παράταση** «με αναθεώρηση» της σχετικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά 162 ημέρες και συγκεκριμένα έως το Σάββατο, 31 Μαΐου 2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **294/2024**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων